



Overleg werken Terhagen

ALR - ROK

14/04/2023





KAPELSTRAAT

DOEL:

- Verbeteren fietsveiligheid
- Aanleg gescheiden rioleringsstelsel
- Verhelpen waterproblematiek Kapelstraat en zijstraten

KAPELSTRAAT

WAT:

- 21/03/2022: OMV wegeniswerken Kapelstraat fase 2 door gemeente Rumst
- 13/05/2022: OMV sanering Kleiputten door het departement Omgeving
- 8/03/2023: infovergadering Kapelstraat fase 2
- 9/03/2023: opstart rioleringswerken

KAPELSTRAAT


OMV sanering kleiputten:

- > omvat deels werken voor Kapelstraat (reliëfwijzigingen thv Kapelstraat)
- > omvat rooien bomen zone Rupel, Polder, Kapelstraat, gemeentegrens Boom

MAAR

- > procedure bij de raad voor vergunningsbetwistingen
 - > uitspraak schorsing
 - > uitspraak ten gronde (wanneer?)
- ⇒ OMV momenteel niet uitvoerbaar

KAPELSTRAAT



OMV Kapelstraat:

- Reliëfwijziging
- Infrastructuur DWA+RWA
- Bufferbekken
- Wegenis en fietspad

1^{ste} fase: aanleg riolering laagste punt, buiten de OMV. Tracé riolering doorheen bomenrij, niet op de plannen aangeduid, geen OMV

=> Werken stil dr milieu-inspectie 9/03/2023, PV

KAPELSTRAAT

CONCLUSIE na stillegging werken:

Deels van de vergunde werken vervat in niet uitvoerbare OMV sanering:

- Rooien bomen voor aanleg en herstel riolering in bebost gedeelte
- Reliëfwijziging en herbebossing thv Kapelstraat
- Reliëfwijziging bufferbekken? (= discussiepunt wettigheid – werd vergund in doss. Kapelstraat)

KAPELSTRAAT

OVERLEG ANB:

- Werken buiten bebost gedeelte kunnen uitgevoerd worden => heropstart werken met verlegging tracé riolering
- Voor herstel rioleringsbuis: kapvergunning nodig
- Discussie bufferbekken: werken worden voorlopig niet uitgevoerd

KAPELSTRAAT

TE ONDERNEMEN ACTIES:

- OMVA voor
 - Terreinaanlegwerken
 - Realisatie ecotunnel onder Kapelstraat (zit in OMV sanering)
 - Reliëfwijziging met herstel bosvegetatie thv wegenis
 - Tijdelijke wijziging bosvegetatie thv aanleg buffer
 - Rooilijnplan
 - Aannemer te schorsen tot OMV uitvoerbaar is
 - => kosten + herziening planning nutsmaatschappijen

KAPELSTRAAT

TIJDLIJN (onder voorbehoud):

- Mei '23: ontwerp OMV ter bespreking ANB en Provincie (VVO)
- Juni '23: indienen OMVA bij provincie
- Juni-juli '23: openbaar onderzoek en adviesverlening
- Augustus '23: GR
- September '23: OMV
- November '23: uitvoerbare OMV en heropstart werken
- nov '23 – mei '24: afsluiten Kapelstraat + uitvoeren werken

