STUURGROEP SANERING & MORFOLOGIEHERSTEL VOORMALIG ONTGINNINGS-GEBIED BOOM-TERHAGEN

VERGADERING 16 maart 2022 – VERSLAG

Aanwezig

Luk Lemmens, Maarten Puls, Wouter Verbeeck,

Geert Van der Auwera, Kristin Iliaens

Jeroen De Paepe, Deborah Smet

Evi Triest,

Luc Cassan, Jan Dierckx,

Gert Van de Genachte, Jan Blancke,

Verontschuldigd

Chris Danckaerts, Jurgen Callaerts, Els De Vlies, Tom De Wandelaere, Bart Van Camp, Kathleen Art, Renilde Thys, Jeroen Baert, Sven Cools, Sven Cuyt,

2. De stuurgroep keurt het **verslag** van de vorige vergadering goed.

3. Voorlopige maatregelen asbeststort.

De stuurgroep aanhoort de toelicht met betrekking tot de voorlopige maatregelen rond het asbeststort. Naar aanleiding van de voorjaarsstormen medio februari werd op 21 februari een extra terreincontrole doorgevoerd.

Er werden geen beschadigingen vastgesteld aan de bestaande afdeklagen maar wel werden meerdere omgevallen of afgeknakte bomen waargenomen. De opruiming daarvan werd reeds deels gedaan en zal de komende dagen verder worden aangepakt.

4. Omgevingsvergunning.

De intendant licht de recente feiten terzake toe.

De hoorzitting van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie verliep goed. Alle adviezen waren positief, al dan niet onder voorwaarde. Er werden vragen gesteld over de onteigening van de visvijver en er werd bevestigd dat het boscompensatiedossier zou worden aangepast conform de bemerkingen van ANB. Een aparte aanvraag voor afwijking van het soortenbesluit blijkt nodig.

Met betrekking tot de bezwaren waarin wordt opgeworpen dat een sanering van het huisvuilstort niet vereist zou zijn werd een repliek bezorgd. Er werd tevens gemeld dat de vergunningsaanvragers zich kunnen vinden in de adviezen voorgestelde vergunningsvoorwaarden.

Voorts wordt toegelicht dat het boscompensatievoorstel na voormelde hoorzitting werd aangepast conform de visie van ANB die een aantal hectare bos kwalificeerde als ouder dan 22 jaar en daardoor compensatieplichtig aan een hogere factor. Het voorstel werd aangevuld met dossiers in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Rumst. Het aldus aangepast voorstel werd door ANB op 11 maart goedgekeurd.

Vers van de pers meldt de intendant daarop dat de Minister besliste tot toepassing van een administratieve lus met een hernieuwing van het openbaar onderzoek omwille van het aangepast boscompensatievoorstel. Dit werd niet verwacht, en was door de Vlaamse administratie of de Omgevingsvergunningscommissie evenmin aangekondigd. Integendeel was gesteld dat een conform het advies van ANB aangepast voorstel, ingediend voor de beslissing van de Minister, zou kunnen volstaan. Door deze ministeriële beslissing wordt het openbaar onderzoek met aanvraagdossier, aangevuld met de reeds verleende adviezen opnieuw opgestart in beide gemeente. De adviezen zullen op de projectwebsite integraal worden bekendgemaakt.

5. Bodemsaneringsproject

De intendant licht toe dat het BSP werd aangevuld en op 23 februari werd ingediend. 28 februari verklaarde OVAM het volledig en ontvankelijk.

Ten overstaan van het bij de omgevingsvergunningsaanvraag gevoegde ontwerp werd het dossier aangevuld met een hoofdstuk 5.2. “modellering zetting, stabiliteit en biogas”. Aan de hand van een aantal tekeningen in de powerpoint licht de intendant toe waarover dit precies gaat. Uit de modellering blijkt dat er potentieel percolaat uit de deponie kan migreren als daar geen maatregelen tegen worden genomen. Derhalve wordt ingepland om een deel van dat percolaat af te pompen. Een actief biogas venting systeem met monitoring bewaakt de biogas productie.

In een aantal aanvullende hoofdstukken worden de verwachte resultaten na uitvoering van de saneringswerken omschreven, een monitoringplan en controlemaatregelen toegelicht en wordt het afgepomte percolaat als te verwerken verontreinigde stof toegevoegd.

Ingevolge artikel 83 Vlarebo wordt het BSP aan een openbaar onderzoek onderworpen in de gemeente Rumst, van 11 maart tot 10 april 2022.

7. Communicatie

De geplande communicatie wordt toegelicht.

Een nieuwsbrief zal het verder verloop van de omgevingsvergunningsprocedure toelichten.

Het persbericht met betrekking tot de omgevingsvergunningsbeslissing zelf wordt uitgesteld, nu er geen uitspraak ten gronde tussenkwam.

8. Timing

De timing van het project blijft behouden, met diens verstande dat alles met 3 maanden opschuift ingevolge de administratieve lus waartoe de Minister besliste.